

**RÉGION DU CENTRE OUEST**

**PROVINCE DU SANGUIE**

**COMMUNE DE KORDIE**

## **RAPPORT BIMENSUEL DE LA CONSTRUCTION DE LATRINES ECOSAN A PELCIA**



**LATRINE - CONSTRUCTION TERMINEE PRETE A  
ETRE UTILISEE - PELCIA**

**Juin 2023**

*Drissa Yago*

## **Sommaire**

Introduction

1- Bilan des activités

1-1. Les finances

1-2. Programmation des activités à venir

1-3. Le suivi de l'utilisation des latrines de 2022

1-4. Le suivi de la réalisation des 33 nouvelles latrines

2- Les contraintes et les difficultés rencontrées

3- Bilan financier

4- Les perspectives

5- Divers

Conclusion



**LATRINE A PELCIA**

## **INTRODUCTION**

L'Association Solidarité Pays de Pelcia dans le cadre des activités de soutien au développement de Pelcia (commune de Kordié) a décidé de contribuer à l'assainissement de la localité à travers le financement du projet de construction de cent latrines de type ECOSAN sur trois ans .Cette décision fait suite à la demande exprimée par la population du village.

Ce rapport est le troisième des rapports bimensuels de l'année 2023 que nous sommes engagés à rédiger.

Il concerne le suivi de l'utilisation des latrines de 2022 et les activités de construction des latrines réalisées dans les mois de Mars, Avril et Juin 2023 et un rapport financier pour la période.

### **1- Bilan des activités**

#### **11 .Les Finances**

- **-Encaissements**

**-Solde de départ=333 851F/CFA**

#### **Virements**

**Le 10 janvier 2023=6 054 860F/CFA**

**Le 10 Février 2023=2 045 140F/CFA**

**Le 30 Juin = 1 500 000F/CFA**

**Somme totale reçue=333851+6.054860F+2.045140 +1 500 000F=9 933 851 F/CFA**

#### **12-.Programmation des activités à venir**

**Ce sont :**

- Suivi de l'utilisation des latrines**
- Le suivi de la construction des latrines**

#### **13.Suivi de l'utilisation des latrines de 2022**

<b>Quartier</b>	<b>Nombre de bénéficiaire</b>	<b>Début d'utilisation</b>	<b>Nombre d'utilisateurs</b>	<b>Fèces Nombre de bénéficiaires dont 1 poche remplie</b>	<b>Urines vidées</b>
<b>Cité</b>	<b>07</b>	<b>Entre le 02/10 /2022 et le 24/04/2023</b>	<b>85</b>	<b>3</b>	<b>Utilisée dans le compostage</b>
<b>Sosso</b>	<b>04</b>	<b>Entre le 23/09/2022 et le 24/04/2023</b>	<b>97</b>	<b>4 poches remplies</b>	<b>Utilisée dans le compostage</b>
<b>Piokoro</b>	<b>03</b>	<b>Entre le 14/10/2022 et le 24/04/2023</b>	<b>50</b>	<b>1poche remplie</b>	<b>Utilisée dans le compostage</b>
<b>Koukouldi ssi</b>	<b>13</b>	<b>Entre le 25/10/2022 et le 24/04/2023</b>	<b>72</b>	<b>4 poches remplies</b>	<b>Utilisée dans le compost</b>
<b>Bassano uri</b>	<b>06</b>	<b>Entre le 11/10/2022 et le 20/04/2023</b>	<b>219</b>	<b>1poche remplie</b>	<b>Utilisée dans le compost</b>
<b>Totaux</b>	<b>33</b>		<b>742</b>	<b>13</b>	

**Observation :Les urines récupérées sont pour l'instant utilisées pour fabriquer du compost pour fertiliser les champs de cultures.**

### 13-Suivi de l'utilisation et entretien de latrine de 2022



### SUIVI DE L'ENTRETIEN ET L'UTILISATION DE LATRINE A PELCIA

#### 1-4. Suivi de la réalisation des 33 nouvelles latrines (Étapes, situation

n°	Quartier	Nombre de bénéficiaires				Étapes de réalisations							
		H		F		Total	Brique	dalle	cabine	supers	tôlage	porte	raccord
		A	J	A	J								
01	cité	4	3	-	-	7	7	1	2	4	-	-	-
02	Sosso	2	1	1	-	4	4	4	4	4	4	4	4
03	Koukouldisi	9	4	-	-	13	12	12	11	8	8	8	7
04	Piokoro	3		-	-	3	3	3	2	2	2	2	2
05	Bassanouri	6	-	-	-	-6	4	3	3	1	-	-	-
<b>Total</b>		<b>24</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>

#### 2. Contraintes et les difficultés rencontrées

- L'éloignement des points d'eau en cette période a rendu un peu difficile la réalisation des travaux ;
- Démission de 2 maçons

#### 3 - Bilan Financier

Désignations	Entrée	Sortie	Solde
Report solde			497351
Virement	1 500 000F		1 997 351
Indemnités des agents relais		125000F	1 872351
Indemnités de maçonnerie		195000	1 677351
Indemnités de maçonnerie		10000	1 667351
Indemnités de maçonnerie		35000	1 632351
Indemnités du comité de suivi		17000	1 615351
Indemnités du Coordonateur		185000	1 430 351
Indemnités du briquetier		61500	1 368 851
<b>Total</b>		<b>628500</b>	

Les factures seront scannées et envoyées par mail

## **5- Perspectives**

- Préparation des tests agronomiques
- Suivi des activités de l'utilisation et de la réalisation des latrines

## **6- Divers**

-L'avancé des travaux a connu un ralentissement pendant cette période à cause des démissions des maçons et de l'éloignement de point d'eau pour certains bénéficiaires.

-Nous attendons aussi le rapport semestriel du comité de suivi.

-Sur un total de 33 latrines à réaliser 13 sont achevées soit 39%.

## **Conclusion**

Les activités se sont bien déroulées malgré les difficultés rencontrées. Nous pensons qu'avec l'installation prochaine des pluies les travaux vont mieux avancer.