

RÉGION DU CENTRE OUEST

PROVINCE DU SANGUIE

COMMUNE DE KORDIE

**RAPPORT MENSUEL DE LA CONSTRUCTIONS DE LATRINES ECOSAN
A PELCIA octobre 2022**



Drissa Yago

Sommaire

Introduction

1-Bilan des activités

11- réalisation des latrines (situation)

12 -visite de J.P et Paul Henry

2 les contraintes et difficultés rencontrées

3-Bilan financier

4- Perspectives

5-divers

Conclusion



Introduction

L' Association Solidarité Pays de Pelcia dans le cadre des activités de soutien au développement de Pelcia (commune de Kordié) a décidé de contribuer à l'assainissement de la localité à travers le financement du projet de construction de cent latrines de type ECOSAN sur trois ans .Cette décision fait suite à la demande exprimée par la population du village Ce rapport est le quatrième des rapports mensuels que nous nous sommes engagé à rédiger.

Il concerne les activités réalisées dans le mois d'octobre 2022 et un rapport financier pour la période

1-Bilan des activités

11-Réalisations des latrines (étapes ,situation)

n°	quartier	Nombre de bénéficiaires					Etapes de réalisations						
		H		F		total	Brique	dalle	cabin e	super s	tolage	porte	raccor
		A	J	A	J								
01	cit�	4	2	1	-	7	07	07	07	07	07	07	07
02	Sosso	5	1	1	_	7	07	07	07	07	07	07	07
03	Koukoul disi	4	2	_	_	6	06	06	06	05	05	05	05
04	Pioko ro	4	2	_	_	6	06	06	04	04	04	04	04
05	Bassan nouri	5	3	_	_	8	8	08	08	08	08	08	08
total		22	10	2	_	34	34	34	32	31	31	31	31

12- Rencontre avec la d l gation de Sainte S ve

Monsieur Paul henry et son fr re sont venus   R o .Ils ont visit  les sites de construction des latrines .Nous avons eu une rencontre de travail le vendredi 14 Octobre au cours de laquelle nous avons  chang  les  tapes de la r alisation du projet et les difficult s rencontr es ainsi que des perspectives .

2- Contraintes et difficult s

- perturbation des activit s par quelques  pisodes pluvieux
- conditions de circulation difficiles en raison de l  tat des voies en cette saison pluvieuse
- absence d'un ma on pour cause de maladie

3-Bilan Financier

Désignation	(en CFA)Dépenses réalisées	solde
Solde septembre		1 230 732
Versement		1 167 800
Frais de maçonnerie	130 000	
Indemnités des agents relais rappel septembre	125 000	
Indemnités du comité de suivi	100 000	
Indemnités de maçonnerie	45 000	
«	175 000	
indemnités de briquetiers	196 000	
Indemnités du coordonnateur rappel septembre	150 000	
Indemnités de maçonnerie	60 000	
Indemnités des agents relais (Oct)	125 000	
Indemnités du coordonnateur (Oct)	150 000	
Indemnités de maçonnerie	120 000	
Total	1 376 000	2 398 532
Solde		1 022 532

les factures seront scannées et envoyées par mail

4-Perspectives

poursuite de la construction des latrines

conseils sur l'utilisation

4-divers

Nous avons commencé la sélection des 33 nouveaux bénéficiaires de la deuxième tranche des travaux

Conclusion

les activités continuent à bien se dérouler

3- Bilan financier

Désignation	(en CFA)Dépenses réalisées	solde
Virement août 2022		3 000 000
Solde juillet		12 515
Achat de portes métalliques	648 000	
Achat de matériel	708800	
Achat de fers de 10	280000	
Indemnité briquetiers (1 ^{er})	60 000	
« (2 ^{ème})	70 000	
Voyage d'études	150 000	
Choix des bénéficiaires	80 000	
Suivi et formation des maçons	50 00	
Indemnités des agents relais	125 000	
Autres dépenses	150 000	
Indemnités des maçons	10 000	
Total	2 331 800	
Solde		680 715

les factures seront scannées et envoyées par mail

4-perspectives

Au cours du mois à venir nous prévoyons de réaliser les activités suivantes

- suivi de la construction des latrines
- conseil sur l'utilisation
- sortie avec le comité de suivi

5-Divers

les maçons et les agents relais sont tous du village de Pelcia

Conclusion

Les activités se sont bien déroulées malgré les quelques petites difficultés rencontrées .Beaucoup de producteurs sont impatients de faire partie des nouveaux bénéficiaires