

RÉGION DU CENTRE OUEST

PROVINCE DU SANGUIE

COMMUNE DE KORDIE

## **RAPPORT MENSUEL DE LA CONSTRUCTIONS DE LATRINES ECOSAN A PELCIA**



*latrine de Madame Kanyala Toukoulou dans le quartier Sosso à Pelcia*

**Aout 2022**

*Drissa Yago*

*Sommaire*

*Introduction*

*1-Bilan des activités*

*11-poursuite de l 'achat de matériel*

*12- voyages d'étude à Réo*

*13-formation des maçons et des agents relais*

*14-suivi des activités*

*2 les contraintes et difficultés rencontrées*

*3-Bilan financier*

*4- Perspectives*

*5-Divers*

*Conclusion*

## Introduction

L' Association Solidarité Pays de Pelcia dans le cadre des activités de soutien au développement de Pelcia (commune de Kordié) a décidé de contribuer à l'assainissement de la localité à travers le financement du projet de construction de cent latrines de type ECOSAN sur trois ans .Cette décision fait suite à la demande exprimée par la population du village  
Ce rapport est le premier des rapports mensuels que nous nous sommes engagé à rédiger.

Il concerne les activités réalisées dans le mois d' Août 2022 et un rapport financier pour la période

### 1-Bilan des activités

11-Poursuite achat de matériel

12-Voyage d'étude à Réo

Le 05 Août ,dans le cadre de la sensibilisation des bénéficiaires sur l'utilisation des latrines ecosan a été organisé un voyage d'étude à Réo sur 4 sites . 34 personnes (32 h et 2 f )ont participé à cette journée .Dans l'ensemble les participants ont été intéressés et cette sortie a répondu à leurs attentes



*Visite d'une latrine*

### 13-Formation des maçons



*construction d'une cabine*

Ce mois ci a eu lieu la formation des maçons et des agents relais sur les techniques de construction des latrines ecosan. Les participants ont été au nombre de 39 . cette formation s'est déroulée en 3 phases :

- 1ere phase:le 04 Août :ferraillerie (coupure des fers ,attaches des fers) ,confection des dalles ,construction de cabines
- 2ème phase : le 16 août ,construction des infrastructures ,fixation de porte
- 3ème phase:le 22 Aout ,tôlage ,travaux de raccordement et démonstration de l'utilisation et de l'entretien de la latrine

A l issue de cette formation les maçons et les agents relais devaient commencer leurs activités chez les bénéficiaires

14 -suivi des activités de réalisations des latrines



*construction de dalles par les maçons chez les bénéficiaires*

n°	quartier	Nombre de bénéficiaires					Etapas de réalisations						
		H		F		total	Brique	dalle	cabin e	super s	tolage	porte	raccor
		A	J	A	J								
01	cité	4	2	1	-	7	05	-	-	-	-	-	-
02	Sosso	5	1	1	-	7	06	06	06	1	1	1	1
03	Kouk ouldis i	5	2	-	-	7	06	03	-	-	-	-	-
04	Pioko ro	4	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
05	Bassa nouri	5	3	-	-	8	08	-	-	-	-	-	-
total		23	9	2	-	34	25	9	6	-	-	-	-

observations:

-le quartier de Piokoro n 'a ps encore commencé la confection des briques à cause du briquetier qui a pris du retard

- A Bassasnouri le maçon doit démarrer la construction dans la semaine qui vient

## 2-Contraintes et difficultés

21- contraintes

-**la pluviométrie** a perturbé le déroulement de la formation ce qui nous a amené à terminer le travail à 18 h le 1<sup>er</sup> jour

22 Difficultés

2 maçons ont été empêchés de venir à la deuxième séance ce qui nous a conduit à reprendre des enseignements en début du 3<sup>ème</sup> séance

## 3- Bilan financier

Désignation	(en CFA)Dépenses réalisées	solde
Virement août 2022		3 000 000
Solde juillet		12 515
Achat de portes métalliques	648 000	
Achat de matériel	708800	
Achat de fers de 10	280000	
Indemnité briquetiers (1 <sup>er</sup> )	60 000	
« (2 <sup>ème</sup> )	70 000	
Voyage d'études	150 000	
Choix des bénéficiaires	80 000	
Suivi et formation des maçons	50 00	
Indemnités des agents relais	125 000	
Autres dépenses	150 000	
Indemnités des maçons	10 000	
Total	2 331 800	
Solde		680 715

**les factures seront scannées et envoyées par mail**

#### **4-perspectives**

Au cours du mois à venir nous prévoyons de réaliser les activités suivantes

- suivi de la construction des latrines
- conseil sur l'utilisation
- sortie avec le comité de suivi

#### **5-Divers**

les maçons et les agents relais sont tous du village de Pelcia

#### **Conclusion**

Les activités se sont bien déroulées malgré les quelques petites difficultés rencontrées .Beaucoup de producteurs sont impatients de faire partie des nouveaux bénéficiaires