

**RÉGION DU CENTRE OUEST
PROVINCE DU SANGUIE
COMMUNE DE KORDIE**

RAPPORT BIMENSUEL DE LA CONSTRUCTION DE LATRINES ECOSAN A PELCIA



la superstructure construite

Février 2023

Drissa Yago

Introduction

1- Bilan des activités

1-1.Les finances

1-2.Prises de contacts

1-3.Recrutements

1-4.Transport, dépôt et distribution du matériel

1-5.Programmation des activités à venir

1-6.Le suivi de l'utilisation des latrines de 2022

1-7.La Formation des maçons et les agents relais

1-8.Le suivi de la réalisation des 33 nouvelles latrines

2- Les contraintes et les difficultés rencontrées

3-Bilan financier

4-Les perspectives

5- Divers

Conclusion

INTRODUCTION

L'Association Solidarité Pays de Pelcia dans le cadre des activités de soutien au développement de Pelcia (commune de Kordié) a décidé de contribuer à l'assainissement de la localité à travers le financement du projet de construction de cent latrines de type ECOSAN sur trois ans .Cette décision fait suite à la demande exprimée par la population du village.

Ce rapport est le premier des rapports bimensuels de l'année 2023 que nous nous sommes engagés à rédiger.

Il concerne le suivi de l'utilisation des latrines de 2022 et les activités de construction des latrines réalisées dans les mois de Janvier et Février 2023 et un rapport financier pour la période

1- Bilan des activités

1 .Les Finances

- **-Encaissements**

-Solde de départ=333851F/CFA

Virements

Le 10 janvier 2023=6054860F/CFA

Le 10 Février 2023=2045140F/CFA

Somme totale reçue=333851+6.054860F+2.045140=8 433851 F/CFA

1.2-Prises de contact

- avec les bénéficiaires pour réactualiser la liste

-avec le comité de suivi, les agents relais et les maçons

1.3-Recrutement

-Deux maçons ont été recrutés pour le remplacement de Deux démissionnaires

-Un agent relais a été recruté pour le remplacement de Un démissionnaire

1.4-Transport, dépôt et distribution du matériel

- Les bénéficiaires ont reçu la totalité du matériel prévu

1-5.Programmation des activités à venir

Ce sont :

-Suivi de l'utilisation des latrines

-formation des maçons, des agents relais

-démarrage des activités de construction des latrines

1-6.Suivi de l'utilisation des latrines de 2022

Quartier	Nombre de bénéficiaire	Début d'utilisation	Nombre d'utilisateur	Vidage des fèces Quantité en (kg)	Urines vidées Quantité en (L)
Cité	07	Entre-le 02/10 /2022 et le 24/02/2023	85	Pas encore	700
Sosso	07	Entre le 23/09/2022 et le 24/02/2023	97		980
Piokoro	06	Entre-le 14/10/2022 et le 24/02/2023	50	Pas encore	940
Koukouldissi	06	Entre-le 25/10/2022 et le 24/O2/2023	72	Pas encore	950
Bassanouri	08	Entre le 11/10/2022 et le 20/02/2023	219	Pas encore	660
Totaux	34		742		4230

1-7. Formation des maçons et les agents relais

La formation qui a démarrée le 14/02 est a la deuxième phase. La troisième phase qui va clôturer la formation est prévue pour le vendredi 2/03/2023.

1-8. Suivi de la réalisation des 33 nouvelles latrines (Etapas, situation)

n°	quartier	Nombre de bénéficiaires				Etapas de réalisations							
		H		F		Total	Brique	dalle	cabine	supers	tôlage	porte	raccord
		A	J	A	J								
01	cité	4	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
02	Sosso	3	1	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-
03	Koukouldisi	9	4	-	-	13	05	-	-	-	-	-	-
04	Piokoro	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
05	Bassanouri	6	-	-	-	-6	02	-	-	-	-	-	-
Total		22	10	2	-	33	07	-	-	-	-	-	-



Déplacement des dalles pour dépôt sur la cabine



Dalles déposées sur la cabine

2. Contraintes et les difficultés rencontrées

- Contraintes liées à l'indisponibilité de certains bénéficiaires à cause de la célébration des funérailles
- L'éloignement des points d'eau en ce moment a rendu un peu difficile la réalisation des travaux ;
- Coordination entre les différents acteurs notamment pour la livraison et le stockage du matériel

4- Bilan Financier

Désignations	Entrée	Sortie	Solde
Solde de départ			333851
Virement du 10/01/2023	6 054860		6388711
10/02/2023	2 045140		8 433851
Achat de portes métalliques		420 000	8 013851
Achat de matériel		684 000	7 329851
Achat de portes métalliques		84 000	7 245851
Achat de matériel		5 433 000	1 812851
Transport de matériel		40 000	1 772851
Indemnités des agents relais		125 000	1 647851
Indemnités du briquetier		45 000	1 602851
Indemnités du codonateur		185 000	1 417851
Indemnités du comité de suivi		17 000	1 400851
Formation des maçons		50 000	1 350851

Les factures seront scannées et envoyées par mail

5- Perspectives

- Poursuite de la formation des maçons
- Suivi des activités de l'utilisation et de la réalisation des latrines

6- Divers

-Nous avons réactualisé la liste de certains bénéficiaires parce qu'ils n'ont pas respecté les conditions préétablies.

-Température assez élevée en ce moment rendant difficile le déroulement des travaux

Conclusion

Les activités ont bien démarré, les bénéficiaires ont commencé la réalisation des travaux