

RÉGION DU CENTRE OUEST

PROVINCE DU SANGUIE

COMMUNE DE KORDIE

RAPPORT BIMENSUEL DE LA CONSTRUCTION DE LATRINES ECOSAN A PELCIA



Construction des cabines pour latrine à Pelcia

Avril **2023**

Drissa Yago

Sommaire

Introduction

1- Bilan des activités

1-1. Les finances

1-2. Recrutements

1-3. Transport, dépôt et distribution du matériel

1-4. Programmation des activités à venir

1-5. Le suivi de l'utilisation des latrines de 2022

1-6. La Formation des maçons et les agents relais

1-7. Le suivi de la réalisation des 33 nouvelles latrines

2- Les contraintes et les difficultés rencontrées

3- Bilan financier

4- Les perspectives

5- Divers

Conclusion



Fabrication de dalles pour les latrines de 2022

INTRODUCTION

L'Association Solidarité Pays de Pelcia dans le cadre des activités de soutien au développement de Pelcia (commune de Kordié) a décidé de contribuer à l'assainissement de la localité à travers le financement du projet de construction de cent latrines de type ECOSAN sur trois ans .Cette décision fait suite à la demande exprimée par la population du village.

Ce rapport est le deuxième des rapports bimensuels de l'année 2023 que nous nous sommes engagés à rédiger.

Il concerne le suivi de l'utilisation des latrines de 2022 et les activités de construction des latrines réalisées dans les mois de Mars et Avril 2023 et un rapport financier pour la période.

1- Bilan des activités

1 .Les Finances

- -Encaissements

-Solde de départ=333851F/CFA

Virements

Le 10 janvier 2023=6054860F/CFA

Le 10 Février 2023=2045140F/CFA

Somme totale reçue=333851+6.054860F+2.045140=8 433851 F/

1.2-Recrutement

-UN second briquetier a été fait appel en vue du renforcement de l'équipe

1. 3-Transport, dépôt et distribution du matériel

1-4.Programmation des activités à venir

Ce sont :

-Suivi de l'utilisation des latrines

-formation des maçons, des agents relais

-démarrage des activités de construction des latrines

1-6.Suivi de l'utilisation des latrines de 2022

Quartier	Nombre de bénéficiaire	Début d'utilisation	Nombre d'utilisateur	Vidage des fèces Quantité en (kg)	Urines vidées Quantité en (L)
Cité	07	Entre le 02/10 /2022 et le 24/04/2023	85	Pas encore	780
Sosso	07	Entre le 23/09/2022 et le 24/04/2023	97	1 poche remplie	1100
Piokoro	06	Entre le 14/10/2022 et le 24/04/2023	50	1poche remplie	980
Koukouldissi	06	Entre le 25/10/2022 et le 24/04/2023	72	1 poche remplie	1090
Bassanouri	O8	Entre le 11/10/2022 et le 20/04/2023	219	1poche remplie	800
Totaux	34		742		1780

Observation : Les urines récupérées sont pour l'instant utilisées pour fabriquer du compost pour fertiliser les champs de cultures.



Suivie de l'utilisation et entretien de latrine de 2022

1-7. Formation des maçons et les agents relais

La formation qui a démarrée le 14/02 a pri effectivement fin le vendredi 2/03/2023.

1-8. Suivi de la réalisation des 33 nouvelles latrines (Étapes, situation

n°	quartier	Nombre de bénéficiaires				Total	Étapes de réalisations						
		H		F			Brique	dalle	cabine	supers	tôlage	porte	raccord
		A	J	A	J								
01	cité	4	3	-	-	7	7	1	1	-	-	-	-
02	Sosso	2	1	1	-	4	5	1	1	-	-	-	-
03	Koukouldisi	9	4	-	-	13	7	8	7	-	-	-	-
04	Piokoro	3		-	-	3	2	3	2	-	-	-	-
05	Bassanouri	6	-	-	-	-6	3	-	-	-	-	-	-
Total		24	8	1	-	33	24	13	11	-	-	-	-

2. Contraintes et les difficultés rencontrées

- Contraintes liées à l'indisponibilité de certains bénéficiaires à cause de la célébration des funérailles
- L'éloignement des points d'eau en ce moment a rendu un peu difficile la réalisation des travaux ;
- Coordination entre les différents acteurs notamment pour la livraison et le stockage du matériel

4- Bilan Financier

Désignations	Entrée	Sortie	Solde
Report solde			1 350851
Frais de suivi du comité de suivi		17000	1 333851
Frais d'hébergement et restauration		10000	1 323851
Indemnités des agents relais		125000	1 198851
Indemnités de maçonnerie		45000	1 153851
Indemnités de maçonnerie		75000	1 078851
Frais de maçonnerie		20000	1 058851

Indemnités du briquetier		136500	922351
Indemnités du briquetier		52500	869851
Indemnités du briquetier		72000	797851
Indemnités du codonateur		185000	612851
Tests agronomiques		115500	497351

Les factures seront scannées et envoyées par mail

5- Perspectives

- Préparation des tests agronomiques
- Suivi des activités de l'utilisation et de la réalisation des latrines

6- Divers

-L'avancé des travaux a connue un ralentissement pendant cette période à cause des funérailles et de l'éloignement de point d'eau pour certains bénéficiaires

-Température assez élevée en ce moment rendant difficile le déroulement des travaux

-Un des membres du comité de suivi Monsieur Ko Koré le Directeur de l'école de Pélcia qui a été malade est maintenant en convalescence.

CONCLUSION

Les activités se sont bien déroulées malgré les difficultés rencontrées. Nous pensons qu'après la suspension des funérailles qui aura lieu bientôt les travaux vont mieux avancés