

**RÉGION DU CENTRE OUEST**  
**PROVINCE DU SANGUIE**  
**COMMUNE DE KORDIE**

## **RAPPORT BIMENSUEL DE LA CONSTRUCTION DE LATRINES ECOSAN A PELCIA**



**Photo de finition de construction de latrine de 2024 dans le quartier Koukouldissi**

**Avril 2024**

*Drissa Yago*

## **Sommaire**

Introduction

1- Bilan des activités

1-1. Les finances

1-2. Programmation des activités à venir

1.3. Rappels aux animateurs par des séances d'animation sur l'utilisation, l'entretien et l'hygiène dans les latrines de type ECOSAN

1-4. Suivi de l'utilisation, de l'entretien des latrines de 2022

1.5. Suivi de l'utilisation, de l'entretien des latrines de 2023

1.6. Le suivi du projet de la réalisation des 33 nouvelles latrines

2- Les contraintes et les difficultés rencontrées

3- Bilan financier

4- Les perspectives

5- Divers

Conclusion

## INTRODUCTION

L'Association Solidarité Pays de Pelcia dans le cadre des activités de soutien au développement de Pelcia (commune de Kordié) a décidé de contribuer à l'assainissement de la localité à travers le financement du projet de construction de cent latrines de type ECOSAN sur trois ans .Cette décision fait suite à la demande exprimée par la population du village.

Ce rapport est le deuxième des rapports bimensuels de l'année 2024 que nous nous sommes engagés à rédiger.

Il concerne le suivi de l'utilisation des latrines des 2022 ,2023 et les activités de construction des latrines réalisées dans les mois de Mars et Avril 2024 et un rapport financier pour la période.

### **1- Bilan des activités**

#### **1 .Les Finances**

##### Virements

**Le 2 janvier 2024=7 000000F/CFA**

**Le 10 Février 2024=3 280 000F/CFA**

**Somme totale reçue=7 000000+3.280 000F=10 280 000 F/CF**

#### **1-2.Programmation des activités à venir**

**Ce sont :**

**En vue du renforcement des capacités professionnelles des agents relais sur le suivi de l'utilisation, de l'entretien des latrines ECOSAN des séances de sensibilisation ont été réalisées au cours de ces 2 derniers mois sur le terrain (confère tableau ci-dessous)**

**Tableau N°1**

<b>Dates</b>	<b>Thèmes</b>	<b>Méthodologie</b>
<b>15 /03/2024</b>	<b>Bons exemples sur l'utilisation des latrines et les mauvais exemples à éviter</b>	<b>- Echanges -Utilisation des affiches</b>
<b>15 /04/2024</b>	<b>Hygiène à pratiquer</b>	<b>-Echange -Utilisation des affiches -Visite de latrines</b>



### Science de rappel aux animateurs sur l'utilisation et l'entretien des latrines

#### 1.4. Suivi de l'utilisation, de l'entretien des latrines de 2022

L'utilisation et l'entretien dans les 34 latrines se passent bien. Les excréments sèches et liquides sont utilisés dans la production agricole

Tableau N°2

#### 1.5. Suivi de l'utilisation, de l'entretien des latrines de 2023

Quartier	Nombre de bénéficiaires	Début d'utilisation	Nombre d'utilisateurs	Vidage des excréments liquides (L)	Vidage des excréments solides (KG)
Cité	07	Entre le 02 /10 et le 15/04/2024	85	Environ 400 litres vidés	3poches /14 remplies et fermées
Sosso	07	Entre 19/06/2023 et le 15/04/2024	97	400 litres vidés	7 poches / 14 remplies et fermées
Piokoro	06	Entre le 20/06/2023 et le 15/04/2024	50	1000 litres vidés	4 poches /12 remplies et fermées
Koukouldis	06	Entre le	72	800 litres	6 poches /

si		25/06/2023 et le 15/04/2024		vidées	12 remplies et fermées
Bassanouri	08	Entre le 11/12/2023 et le 15/2023	219	700 litres vidées	4 poches / 16 remplies et fermées
<b>Totaux</b>	<b>34</b>		<b>712</b>	<b>3300</b>	



**Photo intérieure d'une latrine bien entretenue dans le quartier SOSSO**

### Tableau N°3

**1-7. Suivi de la réalisation du projet des 33 nouvelles latrines (Étapes, situation**



n°	quartier	Nombre de bénéficiaires				Etapas de réalisations							
		H		F		Total	Brique	dalle	cabine	supers	tôlage	porte	raccord
		A	J	A	J								
01	cité	4	2	-	-	6	6	6	6	1-	-	1	-
02	Sosso	3	1	1	-	5	5	2	2	2	2	2	1-
03	Koukouldisi	10	5	2	-	17	17	14	11	10	10	10	9
04	Piokoro	3	2	-	-	5	5	1	1	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>10</b>



Photo de construction de latrine à l'étape de fixation de porte et de construction de dalles dans le quartier cité

Obs. Les travaux de construction ont beaucoup évolué au cours de cette période comparativement à l'année dernière, car plus de la moitié des activités ont été réalisées..

## 2. Contraintes et les difficultés rencontrées

Ce sont :

- Contraintes liées à l'indisponibilité de certains bénéficiaires à cause de la célébration des funérailles
- L'éloignement des points d'eau en ce moment a rendu un peu difficile la réalisation des travaux ;

Tableau N°4

### **3- Bilan Financier**

<b>Désignations</b>	<b>Entrée</b>	<b>Sortie</b>	<b>Solde</b>
<b>Report solde</b>			<b>2 090000</b>
<b>Frais de Formation des maçons</b>		<b>50000</b>	<b>2 040000</b>
<b>Indemnités de maçonnerie</b>		<b>84000</b>	<b>1 956000</b>
<b>Indemnités de maçonnerie</b>		<b>36000</b>	<b>1 920000</b>
<b>Indemnités de briquetier</b>		<b>110 400</b>	<b>1 809600</b>
<b>Indemnités de briquetier</b>		<b>128 000</b>	<b>1 681600</b>
<b>Indemnités de maçonnerie</b>		<b>144000</b>	<b>1 537600</b>
<b>Indemnités de briquetier</b>		<b>52800</b>	<b>1 484800</b>
<b>Indemnités des agents relais</b>		<b>125000</b>	<b>1 359800</b>
<b>Indemnités du comité de suivi</b>		<b>17000</b>	<b>1 342800</b>
<b>Indemnités du codonateur</b>		<b>185000</b>	<b>1 157800</b>
<b>Indemnités de maçonnerie</b>		<b>192000</b>	<b>965800</b>
<b>Indemnités de maçonnerie</b>		<b>96000</b>	<b>869800</b>
<b>Indémnités de maçonnerie</b>		<b>66000</b>	<b>803800</b>
<b>Frais</b>		<b>10000</b>	<b>793800</b>

<b>d'hébergement- Restauration</b>			
<b>Totaux</b>		<b>1 296200</b>	

Les factures seront scannées et envoyées par mail

#### **4- Perspectives**

- Suivi des activités de l'utilisation et de la réalisation des latrines ;
- Poursuite des animations sur l'utilisation des latrines avec les agents relais

#### **5- Divers**

-Des rencontres ont eu lieu à Kordié avec le point focal de la Direction Régionale de l' eau et Assainissement en Février et une seconde fois avec l'animateur de l'association ASMADE qui est en partenariat avec l'UNICEF en vue d'avoir des avis sur le travail que nous faisons sur le terrain. Dans l'ensemble les 2 partenaires sont satisfaits du travail que nous avons réalisé en matière d'assainissement. Et qu'ils feront le compte rendu à la hiérarchie.

### **CONCLUSION**

Les activités se sont bien déroulées malgré les difficultés rencontrées. Nous pensons qu'après la suspension des funérailles qui aura lieu bientôt les travaux vont mieux avancés.